



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE CASEIROS	APelido EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE DOIS BERÇARIOS INDUSTRIAIS	DESCRiÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE DOIS BERÇARIOS INDUSTRIAIS
------------------	----------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	BERÇARIO INDUSTRIAL	616.335,37	% Período:	59,57%	25,92%	14,51%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.879,48	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	212.481,80	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES	81.257,76	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.4.	ESQUADRIAS	35.404,76	% Período:			100,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	103.025,18	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	18.154,19	% Período:	25,00%	25,00%	50,00%									
1.7.	LOUÇAS E METAIS	3.431,82	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.311,80	% Período:		30,00%	70,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.580,88	% Período:		30,00%	70,00%									
1.10.	COBERTURA	128.693,58	% Período:	50,00%	50,00%										
1.11.	LIMPEZA	1.114,12	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 616.335,37				%:	59,57%	25,92%	14,51%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	367.136,54	159.768,83	89.430,00								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	367.136,54	159.768,83	89.430,00								
				%:	59,57%	85,49%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	367.136,54	526.905,37	616.335,37								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	367.136,54	526.905,37	616.335,37								

CASEIROS/RS

Local

terça-feira, 3 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ELISABETE PIRES DA SILVA

CREA/CAU: CREA/RS 242938

ART/RRT: